



COMUNE DI GIVOLETTO

Città Metropolitana di TORINO

Originale

Provvedimento n. 91

del 19/05/2025

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MICRONIDO NELL'EX MUNICIPIO DEL COMUNE DI GIVOLETTO PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILINIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE A CURA DELLA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LAVORI E ACCONTO DIREZIONE LAVORI.

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- è stato pubblicato l'Avviso che si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- tale avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79 e, nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo, ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido per bambini della fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un

concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

-il target e la milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni;

Rilevato che:

- questo Ente ha presentato la candidatura per il Contributo PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ed è risultato assegnatario del contributo pari ad € 560.000,00 per un progetto di ristrutturazione dell'edificio di proprietà del Comune di Givoletto, sito in Via San Secondo n. 8 sede dell'ex Municipio, per la realizzazione di un asilo nido;

- con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 136 del 30/07/2024 è stato affidato allo Studio Tecnico SADO associati, Via Giacomo Bove n. 14, p.i.: 09996730017, nella persona dell'arch. Antonello Sado, incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di un asilo nido presso l'edificio ex sede del Municipio;

Visto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori – registro ufficiale.U.0119188.05-09-2024, firmato dal Sindaco, Avv.to Azzurra Mulatero, e dal direttore generale dell'unità di missione PNRR, Dott.ssa Simona Montesarchio;

Visto il parere preventivo formulato dall'ASL TO3, nota prot. 6526 del 13.09.2024, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Dott. Giuseppe Maria Greco;

Vista la nota prot. 6634 del 19.09.2024, quesito commissione di vigilanza a seguito di parere preventivo del 10.09.2024, a firma del dirigente responsabile SSD vigilanza, Dott. Giuseppe Maria Greco;

Vista l'autorizzazione ex art 10 c 1 e art 12 del Dlgs 42/2004 emessa dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pervenuta prot.6951 del 03/10/2024;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 09.10.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica pervenuto in data 07/08/2024 al protocollo n. 5468, per la realizzazione di un asilo nido presso l'edificio ex sede del Municipio, a firma dell'arch. Antonello Sado;

Dato atto che il CUP relativo al finanziamento è: D78H24000850006;

Vista la Determina n.166 del 09.10.2024 di incarico allo Studio Tecnico SADO associati, Via Giacomo Bove n. 14, p.i.: 09996730017, nella persona dell'arch. Antonello Sado, per la redazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione di un asilo nido presso l'edificio ex sede del Municipio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 11.10.2024 di approvazione del progetto esecutivo in argomento composto dalla seguente documentazione:

ELENCO ELABORATI

	DESCRIZIONE	
A.1)	Elenco elaborati	

A.2)	Relazione generale	
A.3a)	Relazione standard dimensionali	
A.3b)	Relazione calcolo strutture	
A.3c)	Relazione energetica	
A.3d-01)	Relazione impianti meccanici	
A.3d-02)	Relazione impianti elettrici	
A.4)	Documentazione Fotografica	
A.5)	Elenco Prezzi	
A.6)	Computo Metrico Estimativo	
A.7)	Quadro Economico	
A.8)	Schema di contratto	
A.9)	Capitolato speciale di appalto	
A.10)	Cronoprogramma	
A.11)	Piano di sicurezza	
A.12)	Piano manutenzione	
A.13a)	Relazione Criteri Ambientali minimi - CAM	
A.13b)	Relazione Analisi Climatica	
A.13c)	Relazione DHSN	
A.13d)	Piano Ambientale di Cantierizzazione - PAC	
A.13e)	Piano Gestione Rifiuti	

ELABORATI GRAFICI

N° TAVOLA	DESCRIZIONE	SCALA
T.1	Corografia	12000
T.2	Piante piano primo-sottotetto stato attuale opere in rimozione-demolizioni	1:50
T.2e	Piante piano primo-sottotetto stato attuale impianto elettrico	1:50
T.2t	Piante piano primo-sottotetto stato attuale impianto termico	1:50
T.2i	Piante primo-sottotetto stato attuale impianto idrico sanitario	1:50
T.3	Piante di terra-interrato stato attuale opere in rimozione-demolizioni	1:50
T.3e	Piante piano terra-interrato stato attuale impianto elettrico	1:50
T.3t	Piante piano terra-interrato stato attuale impianto termico	1:50
T.3i	Piante piano terra-interrato stato attuale impianto idrico sanitario	1:50
T.4	Prospetti e sezioni stato attuale	1.100
T.5	Piante piano primo-sottotetto opere in progetto	1.50
T.5e1	Piante piano primo-sottotetto progetto impianto elettrico	1.50
T.5e2	Piante piano primo-sottotetto progetto impianto illuminazione	1.50
T.5t1	Piante piano primo-sottotetto progetto impianto termico	1:50
T.5i1	Piante piano primo-sottotetto progetto impianto idrico	1:50
T.5v	Piante piano primo-sottotetto progetto impianto ventilazione	1:50
T.5p	Piante piano primo-sottotetto di progetto pavimenti	1:50
T.5c	Piante piano primo-sottotetto di progetto controsoffitti	1:50
T.6	Piante piano terra-interrato opere in progetto	1.50
T.6e1	Piante piano terra-interrato progetto impianto elettrico	1.50
T.6e2	Piante piano terra-interrato progetto impianto illuminazione	1.50
T.6t1	Piante piano terra-interrato progetto impianto termico	1:50

T.6i1	Piante piano terra-interrato progetto impianto idrico	1:50
T.6v	Piante piano terra-interrato progetto impianto ventilazione	1:50
T.6p	Piante piano terra-interrato di progetto pavimenti	1:50
T.6c	Piante piano terra-interrato di progetto controsoffitti	1:50
T.7	Prospetti e sezioni di progetto	1.100
T.8e	Progetto quadri	
T.8t	Progetto impianto termico	
T.9	Abaco serramenti	varie
T.10	Abaco opere in ferro	varie
T.11	Opere in copertura	varie
S.1	Progetto strutturale – stato attuale murature portanti	1.50
S.2	Progetto strutturale – stato attuale carpenterie ai livelli	1.50
S.3	Progetto strutturale – stato attuale sezioni	1.50
S.4	Progetto strutturale – in progetto murature portanti	1.50
S.5	Progetto strutturale – in progetto carpenterie ai livelli	1.50
S.6	Progetto strutturale – in progetto sezioni	1.50
S.7	Progetto strutturale – in progetto realizzazione vespaio	1.50-1.20
S.8	Progetto strutturale – in progetto particolari interventi	1.20-1.5
S.9	Progetto strutturale – in progetto interventi campanile	1.50-1.5
S.10	Progetto strutturale – in progetto particolari copertura	1.5
S.11	Progetto strutturale – in progetto rinforzi solai	1.50-20
S.12	Progetto strutturale – in progetto particolari int. campanile	1.5

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo dell'opera di seguito riportato:

A1	Importo lavori a base d'asta	€	213.508,84
A2	Oneri manodopera	€	218.632,13
A3	Oneri Sicurezza	€	13.632,63
A	Importo complessivo lavori	€	445.773,60
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva su importo lavori 10%	€	44.577,36
B2	Oneri professionali	€	44.500,00
B3	CNPAIA (4%)	€	1.780,00
B4	IVA su ST (22%)	€	10.181,60
B5	Art. 113 Dlgs 50/2016	€	8.915,47
B6	Imprevisti, accordi bonari, lavori in economia.	€	4.271,97
B	Totale somme a disposizione	€	114.226,40
A + B	Totale generale	€	560.000,00

Dato atto che la spesa è prevista al programma 12.01.2 cap. 1310 del bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024;

Vista la determinazione n. 177 del 11.10.2024 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto avvalendosi della centrale unica di committenza presso l'Unione dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e con la quale ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, se ne definivano le caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: "REALIZZAZIONE DI MICRO-NIDO NELL'EX MUNICIPIO NEL COMUNE DI GIVOLETTO".
- Importo del contratto € 445.773,60 oneri di sicurezza compresi, oltre IVA di Legge;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera di invito e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Entità economica complessiva dell'appalto ammonta ad € 445.773,60 oltre IVA, di cui:
 - Importo lavori soggetto a ribasso: € 213.508,84
 - Importo manodopera non soggetto a ribasso: € 218.632,13
 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.632,63
- Codice CUP assegnato alla presente procedura: D78H24000850006;
- Procedura applicata per l'affidamento art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023 tramite piattaforma telematica TRASPARE dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone ad operatori in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, nel rispetto dell'art.92 del DPR 207/2010;

Visto il verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura redatto dal Responsabile Unico del Progetto, non oggetto di pubblicazione per garantire la riservatezza;

Richiamata la determinazione nr. 331 del 11.10.2024 della Centrale Unica di Committenza con cui si è proceduto ad approvare la lettera di invito, con i relativi allegati, predisposta dal Comune di Givoletto inviati ai soggetti che sono stati selezionati, tramite procedura telematica della Piattaforma TRASPARE;

Richiamata la determinazione nr. 345 del 21.10.2024 della Centrale Unica di Committenza con cui si è proceduto ad:

- approvare il Verbale di gara del 21.10.2024, relativo alla procedura negoziata art. 50, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di cui in oggetto, allegato al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale.
- dare atto che nel medesimo verbale di cui sopra viene formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 36/2023, in favore della ditta Costruzioni Generali Camerlo s.r.l. con sede in Via Giuseppe Galliano 15, Torino P.IVA 11321340017, l'appalto di cui trattasi al prezzo netto di € 179.375,18, IVA esclusa, tenuto conto del ribasso percentuale del 15,987% sull'importo soggetto a ribasso di € 213.508,84, al prezzo suddetto dovranno essere aggiunti € 13.632,63 per oneri per la sicurezza ed € 218.632,13 di manodopera, non soggetti a ribasso, ottenendo quindi un corrispettivo contrattuale complessivo di € 411.639,94 oltre IVA.
- dare atto che con successivo provvedimento si disporrà l'aggiudicazione per l'efficacia della procedura a seguito dell'esito della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023.

Rilevato che il R.U.P ha completato con esito positivo le procedure, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, per la verifica dell'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Rilevato che con le medesime modalità di cui sopra, si è completata con esito positivo anche la verifica dell'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, come da comunicazione del RUP acquisita al prot. 6125 del 30.10.2024;

Rilevato che nella medesima comunicazione il RUP informa che la verifica antimafia e il casellario giudiziario sono ancora in corso, ma che è comunque necessario procedere all'aggiudicazione per efficacia al fine di rispettare i termini previsti dal relativo finanziamento;

Vista la determinazione n. 349 del 30.10.2024 della Centrale Unica di Committenza con la quale:

1. Si è disposta l'aggiudicazione con termini di efficacia dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 36/2023, in favore della ditta Costruzioni Generali Camerlo s.r.l. con sede in Via Giuseppe Galliano 15, Torino P.IVA 11321340017, l'appalto di cui trattasi al prezzo netto di € 179.375,18, IVA esclusa, tenuto conto del ribasso percentuale del 15,987% sull'importo soggetto a ribasso di € 213.508,84, al prezzo suddetto dovranno essere aggiunti € 13.632,63 per oneri per la sicurezza ed € 218.632,13 di manodopera, non soggetti a ribasso, ottenendo quindi un corrispettivo contrattuale complessivo di **€ 411.639,94 oltre IVA.**
2. Si è disposta l'approvazione della bozza dell'avviso di appalto aggiudicato predisposta dal Responsabile Unico del Progetto.
3. E' stato dato atto che l'appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare il principio del DNSH e la relativa lista di esclusione, ai sensi del regolamento UE 2020/852;
4. E' stato trasmesso il presente provvedimento al Comune di Givoletto affinché ne prenda atto e subentri nella gestione delle successive fasi della procedura.
5. E' stato rilevato che il C.I.G. assegnato alla procedura di cui trattasi è il seguente: **B3687B7D71** e il CODICE CUP è: **D78H24000850006.**

Vista la determina n.185 del 30.10.2024 con la quale:

- l'Ente ha preso in carico l'aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE DI MICRO-NIDO NELL'EX MUNICIPIO NEL COMUNE DI GIVOLETTO, in favore della ditta Costruzioni Generali Camerlo s.r.l. con sede in Via Giuseppe Galliano 15, Torino P.IVA 11321340017, al prezzo netto di € 179.375,18, IVA esclusa, tenuto conto del ribasso percentuale del 15,987% sull'importo soggetto a ribasso di € 213.508,84, al prezzo suddetto dovranno essere aggiunti € 13.632,63 per oneri per la sicurezza ed € 218.632,13 di manodopera, non soggetti a ribasso, ottenendo quindi un corrispettivo contrattuale complessivo di **€ 411.639,94 oltre IVA 10%.**

- È stato rideterminato il quadro economico di progetto come segue:

A1	Importo lavori a base d'asta	€	179.375,18
A2	Oneri manodopera	€	218.632,13
A3	Oneri Sicurezza	€	13.632,63
A	Importo complessivo lavori	€	411.639,94
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva su importo lavori 10%	€	41.163,99
B2	Oneri professionali	€	44.500,00
B3	CNPAIA (4%)	€	1.780,00
B4	IVA su ST (22%)	€	10.181,60
B5	Art. 113 Dlgs 50/2016	€	8.915,47
B6	Imprevisti, accordi bonari, lavori in economia.	€	4.271,97
B7	Economie da ribasso	€	37.547,03
B	Totale somme a disposizione	€	148.360,06

A + B	Totale generale	€ 560.000,00
--------------	------------------------	---------------------

- Sono stati attribuiti i seguenti impegni di spesa:

- € 411.639,94 oltre IVA 10% per complessivi € 452.803,93 in capo alla ditta Costruzioni Generali Camerlo s.r.l. con sede in Via Giuseppe Galliano 15, Torino P.IVA 11321340017 sul programma 12.01.2 cap. 1310 del bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024;
- € 8.915,47 in capo al gruppo di lavoro costituito col presente atto dai dipendenti: Marco Devers, Marco Micheletta, Barbara Barin, Carmelo Filiti;

Dato atto che in data 11.12.2024 è stato firmato il contratto di affidamento dei lavori e che in data 16.12.2024 gli stessi sono stati consegnati;

Vista la determina 224 del 18/12/2024 di approvazione dell'anticipo del corrispettivo contrattuale e ritenuto di concedere detto anticipo ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 36/2023 quantificando la somma in € 82.327,99 oltre IVA 10% per complessivi € 90.560,79 e rilevando l'applicazione del tasso di interesse legale del 2,5% per la durata dei lavori prevista da cronoprogramma di 7 mesi e pertanto è stata richiesta garanzia fidejussoria per € 83.523,44;

Vista la determina 254 del 31.12.2024 con la quale è stato incaricato per il collaudo delle opere in cemento armato l'Ing. Giovanni Gherra con studio in Givoletto, Via San Secondo 68, P.I 07476710012 e rilevato che detto preventivo prevede il corrispettivo di € 1.100,00 oltre cassa previdenziale 4% (€ 44,00) e IVA 22% (€ 251,68) per complessivi € 1.395,68 (impegno di spesa per la somma occorrente di € 1.395,68 sul programma 12.01.2 cap. 1310 del bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024- CIG B60A85B1CE);

Con medesimo atto è stato data evidenza di detta spesa nel quadro economico come segue:

A1	Importo lavori da aggiudicazione	€	179.375,18
A2	Oneri manodopera	€	218.632,13
A3	Oneri Sicurezza	€	13.632,63
A	Importo complessivo lavori	€	411.639,94
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva su importo lavori 10%	€	41.163,99
B2	Oneri professionali	€	44.500,00
B3	CNPAIA (4%)	€	1.780,00
B4	IVA su ST (22%)	€	10.181,60
B5	Art. 113 Dlgs 50/2016	€	8.915,47
B6	Collaudo strutturale compreso Cassa prev. E IVA	€	1.395,68
B7	Imprevisti, accordi bonari, lavori in economia.	€	2.876,29
B8	Economie da ribasso	€	37.547,02
B	Totale somme a disposizione	€	148.360,06
A + B	Totale generale	€	560.000,00

Vista la determina n. 11 del 31.01.2025 di pagamento della fattura n. 1 del 21/01/2025 (prot. n. 577 del 23/01/2025) emessa da Costruzioni Generali Camerlo srl con sede in Torino Via G. Galliano n. 15, p.i.: 11321340017 come anticipo del corrispettivo di cui all'art.125 del D.lgs 36/2023 e s.m. ed i. per i lavori di REALIZZAZIONE DI MICRO-NIDO NELL'EX MUNICIPIO

NEL COMUNE DI GIVOLETTO, di € 90.560,79 (€ 82.327,99 oltre all'IVA pari al 10% € 8.232,80);

Vista la determina n. 47 del 17.03.2025 di autorizzazione al subappalto alle seguenti ditte, per le seguenti lavorazioni:

- Realizzazione di impianto idrico sanitario, posa di centrale termica, realizzazione impianto termico, realizzazione impianto sanitario, impianto di ventilazione e opere di lattoneria per € 20.000,00 oltre € 620,00 di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta IDROCRIS srl con sede in Torino, Corso Giulio Cesare 67, P.IVA 09746830018 – DURC regolare INAIL 46837510 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 5,01 %;

- Posa tetto per € 14.050,00 oltre € 450,00 di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta NATURAL HOUSE srl con sede in Castellamonte (To), Strada per Ivrea 36, P.IVA 09611220014 – DURC regolare INAIL 46994516 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 3,52 %;

Vista la determina n. 50 del 17.03.2025 di autorizzazione al subappalto alle seguenti ditte, per le seguenti lavorazioni:

- Noleggio, montaggio, messa a terra e smontaggio ponteggio per € 8.200,00 oltre € 250,00 di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta F.P. Edil sas con sede in Valperga (To), Via Mazzini 76, P.IVA 07956630011 – DURC regolare INAIL 48187228 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 2,05%;

- Realizzazione impianti elettrici per € 33.950,00 oltre € 1.050,00 di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta SINED srl con sede in San Maurizio Canavese (To), Via Rocciamelone 11, P.IVA 08003230011 – DURC regolare INAIL 44116231 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 8,50%;

Vista la determina n. 56 del 02.04.2025 di autorizzazione al subappalto alle seguenti ditte, per le seguenti lavorazioni:

- Montaggio gru di cantiere per realizzazione tetto per € 2.520,00 oltre € 80,00 di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta GRU PIEMONTE srl con sede in Castiglione T.se, Strada del Porto 35, P.IVA 10419670012 – DURC regolare INAIL 47649038 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 0,63 %;

Vista la determina n. 64 del 10.04.2025 di autorizzazione al subappalto alle seguenti ditte, per le seguenti lavorazioni:

- Fornitura e posa 1 porta in ferro con sopraluce e verniciatura a polvere e fornitura e posa 22 tubolari per rialzo parapetto finestre in tubo 48 mm per € 3.380,00 compresi di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta TEPPA MARIO e c. s.n.c. con sede in CERES (To) Fraz. Procaria 114 P.IVA 04926110018 – DURC regolare INAIL_47759690 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 0,82 %;

- Carpenteria metallica per interventi strutturali per € 7.760,00 oltre € 240,00 di oneri per la sicurezza con contratto di subappalto alla ditta SRS di Ruffinatti Sergio e con sede in Giaveno (To) Via Tre Denti 11/1 P.IVA 07657720012 – DURC regolare INAIL_44950999 - quota subappalto rispetto all'importo di affidamento: 1,89 %;

Vista la documentazione trasmessa dalla direzione lavori, Arch. Antonello Sado consistente nel Primo Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguiti per € 159.509,71 al netto del ribasso d'asta del 15,987%.

Visto il Certificato di Pagamento che determina un credito per l'impresa, al netto delle ritenute infortuni e recupero della quota parte di anticipazione, per € 126.810,22 oltre IVA 10% (€ 12.681,02) per complessivi € 139.491,24;

Vista la fattura 8 del 07.05.2025 emessa dalla ditta Camerlo Costruzioni Generali srl dell'importo corrispondente al primo SAL;

Visto il DURC regolare protocollo INPS_45116543;

Vista la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 n. 202500002014134;

Vista la fattura di acconto delle prestazioni professionali n. 37 del 14.05.2025 emessa dallo Studio SADO di € 5.000,00 oltre cassa previdenziale 4% (€ 200,00) e IVA 22% (€ 1.144,00) per complessivi € 6.344,00;

Visto il DURC regolare INARCASSA;

Vista la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 n. 202500002014009;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visti

- Il D.lgs 267/2000;
- Il D.lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di approvare la documentazione trasmessa dalla direzione lavori, Arch. Antonello Sado consistente nel Primo Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguiti per € 159.509,71 al netto del ribasso d'asta del 15,987%.

Di approvare il Certificato di Pagamento che determina un credito per l'impresa, al netto delle ritenute infortuni e recupero della quota parte di anticipazione, per € 126.810,22 oltre IVA 10% (€ 12.681,02) per complessivi € 139.491,24.

Di liquidare la fattura 8 del 07.05.2025 emessa dalla ditta Camerlo Costruzioni Generali srl dell'importo corrispondente al primo SAL.

Di liquidare la fattura di acconto per le prestazioni professionali n. 37 del 14.05.2025 emessa dallo Studio SADO di € 5.000,00 oltre cassa previdenziale 4% (€ 200,00) e IVA 22% (€ 1.144,00) per complessivi € 6.344,00.

Di dare atto che trattasi di spese precedentemente impegnate e finanziate con fondi derivanti dal contributo PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Marco Devers, quale Responsabile del Servizio Tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Arch. Marco Devers